

# Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Nekustamais īpašums Kandavas iela 2A, Daugavpils



## Veicināt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana: ēkas jumta, fasādes un cokola siltināšanu, logu, vitrīnu un apgaismojuma nomainīšanu, apkures sistēmas pārbūvi, plānots uzstādīt ēkai jaunu siltummezglu un karstā ūdens apgādes sistēmu.

---

Budžets:	<b>1 104 549 EUR</b> <i>863 350 EUR (4.2.1.2.pasākuma finansējums, t.sk. ERAF finansējums 85%, valsts līdzfinansējums 15%); 145 378 EUR valsts budžeta dotācija; 95 821 EUR (SBDMV) papildu finansējums.</i>
Kopējā izpilde:	<b>fakts: 533 045 EUR / 48 %</b> (31.12.2020.)
Periods:	<b>05.10.2016.-31.12.2020. (CFLA: 2022.gada III cet.)</b>
Attīstāmā platība:	<b>3 455,1 m<sup>2</sup></b>
Projekta posms:	Būvdarbi



# Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Nekustamais īpašums Kandavas iela 2A, Daugavpils

Izglītības iestāžu ēka nodota ekspluatācijā 1969.gadā. Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā mācās **462 audzēkņi**, strādā **79 pedagoģiskie darbinieki** un **36 nepedagoģiskie darbinieki**.

## Ieguvumi

**30%**

Uzlabots ēkas siltumenerģijas ietaupījums – ne mazāks par 30%



Veselīga un droša darba un mācību vide

## Veicamie darbi



Jaunu lietus noteku un lietus savākšanas sistēmas izbūve



Ārsienu, jumta siltināšana un fasādes atjaunošana



Iespēja regulēt mikroklimatu un temperatūru telpās



No laikapstākļiem neatkarīgas foajē, sporta zāles un koncertzāles



Droša un energoefektīva turpmākā ēkas ekspluatācija



Ventilācijas sistēmas darbības atjaunošana



Karstā ūdens apgādes sistēmas pārbūve



Siltumizolācijas uzlabošana un hidroizolācijas atjaunošana

## Rezultatīvie rādītāji



**Enerģijas patēriņš apkurei**  
(kWh/m<sup>2</sup> gadā)

**89**

Pirms: 196

**Ēkas kopējais enerģijas patēriņš**  
(kWh/m<sup>2</sup> gadā)

**143**

Pirms: 282

**Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums**  
(kg CO<sub>2</sub> gadā)

**88 645**

Pirms: 180 138

**Energoefektivitātes klase**

**C**

Pirms: F

**Komunālie maksājumi apkurei**  
(EUR gadā ar PVN)

**25 982**

Pirms: 47 877

# Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Nekustamais īpašums Kandavas iela 2A, Daugavpils



Projekta  
vadītājs  
**Kristaps  
Vucāns**

Tehniskā apsekošana un  
projektēšanas uzdevums-  
**SIA «Jaunrīga Eko»**  
(līgumcena  
3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts-  
**SIA «Inspecta Latvia»**  
(līgumcena  
1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un  
būvnieks-  
**AS «Būvuzņēmums  
Restaurators»** (līgumcena  
997 104.58 EUR bez PVN)

Projekta ekspertīze- **SIA  
«JaunRīga ECO»** (līgumcena  
11 725 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība-  
**SIA «Steelandglass»**

## Paveiktais

- Turpinās ēkas pagalma fasādes, koncertzāles fasādes un jumta siltināšanas un apdares darbi.
- Turpinās siltummezgla pārseguma siltināšana
- Turpinās ēkas cokola siltināšanas un apdares darbi.
- 2020-03-10 Projekta sapulces laikā objektā pārrunāti aktuālie jautājumi.
- Veikti precizējumi projektā saistībā ar skolas jumta pīrāga izbūves risinājumiem AR daļā, pieprasīta atkārtota izmaiņu ekspertīze.
- 2020-03-17 Saņemta SBDMV vēstule ar lūgumu izskatīt iespēju mainīt ēkas fasādes krāsojuma toni. Būvuzņēmējam pārsūtīts ar lūgumu iesniegt piedāvājumu toņa maiņai.
- Būvvaldē iesniegti nepieciešamie dokumenti būvuzrauga nomaiņai un būvuzraudzību turpmāk veic SIA «Steelandglass», kontakti – Markus Helmut Moll e-pasts: [markus.moll@steelandglass.lv](mailto:markus.moll@steelandglass.lv), tel.29410248

## Plānotais

- Turpināt ēkas pagalma fasādes, koncertzāles fasādes un jumta siltināšanas un apdares darbus. Paaugstināt darbu veikšanas intensitāti un piesaistīt papildus darbiniekus.
  - Sagatavot būvdarbu izmaiņu aktu saskaņā ar plānotajām apjomu izmaiņām.
  - Nākošās projekta sapulces laiks objektā tiks saskaņots atsevišķi.
  - Saņemt ekspertīzes slēdzienu par veiktajām izmaiņām projektā (jumta pīrāgs)
- \* Šobrīd darbi tiek turpināti neatkarīgi no situācijas valstī saistībā ar COVID-19 izplatību, Tomēr rēķināmies, ka ārkārtas situācija Latvijā un pasaulē var radīt izmaiņas arī plānotajos termiņos.*