

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJA TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.12.2021.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- 02.12.2020. Parakstīti līguma grozījumi ar AS "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS".
- 04.12.2020. Sagatavots Ēkas pagaidu energosertifikāts.
- 07.12.2020. Saskaņots Defektu novēršanas projekts ar NĪ pārvaldnieku.
- Saņemta un izskatīta būvuzrauga ikmēneša atskaite.
- Izskatīta būvuzņēmēja izpilde par 11.2020., veikta samaksa.
- Saņemta informācija par nelaiemes gadījumu objektā, pieprasīta informācija no VDI.
- Pabeigti būvniecības darbi.
- 23.12.2020. izpilddokumentācija iesniegta BVKB.

Plānotais

- Novērst būvniecības darbu defektus un gatavoties nodošanai ekspluatācijā.
- Apzināt un īstenot klienta papildu prasības, tādējādi apgūstot piesaistīto papildu finansējumu.

Riski

- Būvniecības darbu termiņš ir kavēts.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
 Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
 (līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
 (līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators»
 (līgumcena: 1019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
 (līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8198,00 EUR bez PVN)

PROJEKTA SAGATAVOŠANA

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE

ŠODIEN

PAPILDU BŪVDARBI

NODOŠANA KLIENTAM

