

# Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.12.2021.)  
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m<sup>2</sup>**  
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

## Paveiktais

- Turpinās būvniecības darbi. AVK daļas būvdarbiem piesaistīts jauns apakšuzņēmējs SIA "Moins".
- 21.09.2020. Parakstīti CFLA Līguma grozījumi Nr.2 par papildu finansējuma 135 000 EUR apmērā piesaistīšanu.
- Komunikācija ar klientu par papildu prasībām.
- Saņemtas un izvērtētas AS «Būvuzņēmums Restaurators» un SIA «Steelandglass» izpildes par 08.2020. Veikta rēķinu apmaksā.

## Plānotais

- Turpināt būvniecības darbus. Veikt pastiprinātu kontroli.
- Apzināt un īstenot klienta papildu prasības, tādējādi apgūstot piesaistīto papildu finansējumu.

## Riski

- Apkures sistēmas izbūves risinājuma aizkavēšanās var radīt termiņa kavējumu būvdarbu izpildei.



Projekta vadītāja  
**Lāsma Pāpaurele**

+371 26744029  
 Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:  
**SIA «JaunRīga ECO»**  
 (3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts  
**SIA «Inspecta Latvia»**  
 (1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un  
 būvnieks:  
**AS «Būvuzņēmums Restaurators»**  
 (1019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze SIA «JaunRīga ECO»:  
 (12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:  
**SIA «Steelandglass»** (8198,00 EUR  
 bez PVN)

