

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJAS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.12.2021.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- 08.01.2021. Ēka nodota ekspluatācijā.
- Sagatavoti Defektu akti pēc būvdarbiem.
- Tiek saņemti izstrūkstošie dokumenti no būvuzņēmēja.
- Sagatavoti Līguma grozījumi, bet nav panākta būvuzņēmēja piekrišana.
- Saņemta gala būvdarbu izpilde, kuru nepieciešams saskaņot.

Plānotais

- Novērst būvniecības darbu defektus.
- Nepieciešams parakstīt būvdarbu gala pieņemšanas-nodošanas aktu.
- Nepieciešams saņemt visas apdrošināšanas polises un garantijas.

Riski

- Būvniecības darbu termiņš ir kavēts.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
 Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
 (līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
 (līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators»
 (līgumcena: 1019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
 (līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8198,00 EUR bez PVN)

