

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĒTĀJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.12.2020 (CFLA: 2022.gada III cet.)**
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 141 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)**

Paveiktais

- Turpinās ēkas pagalma fasādes, koncertzāles fasādes, cokola un jumta siltināšanas un apdares darbi.
- Turpinās siltummezgla pārseguma siltināšana.
- 22.04.2020. sastādīts akts par konstatētajiem darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem (novērsti 22.04.2020.).
- 24.04.2020. projekta sapulce ar Būvuzņēmēju par apkures sistēmas risinājumiem.
- 24.04.2020. CFLA iesniegts avansa maksājuma pieprasījums AM3
- 28.04.2020. objekta apkures sistēmas apsekošana.
- 28.04.2020. sastādīts būvuzrauga defektu akts par izbūvētā sporta zāles jumta seguma defektiem.

Plānotais

- Turpināt ēkas pagalma fasādes, koncertzāles fasādes un jumta siltināšanas un apdares darbus.
- Saskaņot apkures sistēmas pārbūves darbu uzsākšanai nepieciešamo dokumentāciju (DVP, apakšuzņēmēji) un uzsākt darbus.
- Vienoties ar būvnieku par izbūvētā sporta zāles jumta seguma defektu novēršanas metodēm un termiņiem.

Riski

- Iespējamās izmaiņas plānotajos darbos dēļ COVID-19, vai likumdošanas izmaiņām.



Projekta vadītājs
Kristaps Vucāns

+371 22019988
Kristaps.Vucans@vni.lv

Tehniskā apsekošana un projektēšanas uzdevums un ekspertīze
SIA «Jaunrīga Eko»
(līgumcena 15 22500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks
AS «Būvuzņēmums Restaurators»
(līgumcena 997 104.58 EUR bez PVN)

Būvuzraugs
SIA «Steelandglass»
(līgumcena 8 198,00 EUR bez PVN)

PROJEKTA SAGATAVOŠANA

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE

ŠODIEN

NODOŠANA KLIENTAM

BŪVNICĪBAS IECERES
DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE

BŪVDARBI

NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

PROJEKTA SLĒGŠANA

Oct '16

Mar '19

May '19

Aug '19

May '20

Sep '20

Nov '20

Dec '20