

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



Periods: **05.10.2016.-31.12.2020 (CFLA: 2022.gada III cet.)**
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 141 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)**

Paveiktais

Turpinās:

- Ēkas fasādes un jumta siltināšanas un apdares darbi.
- Ēkas cokola siltināšanas un apdares darbi.
- 07.07.2020. objektā aizvadīta būvsapulce.
- 21.07.2020 veikta pārbaude Darba drošības ievērošanai, apturēti darbi jumta izbūves darbiem līdz konstatēto pārkāpumu novēršanai.
- 23.07.2020 veikta objekta apskate dabā.
- 27.07.2020 organizēta tikšanās ar projekta autoru par apkures sistēmas izbūves risinājumiem.
- Tiek izskatīti iesniegtie būvprojekta izmaiņu rasējumi.

Plānotais

- Turpināt ēkas pagalma fasādes, koncertzāles fasādes un jumta siltināšanas un apdares darbus.
- Parakstīt papildus vienošanos ar Uzņēmēju par aktīvās zibens aizsardzības sistēmas izbūvi.
- Novērst defektus atbilstoši defektu aktu sarakstam.
- Ar CFLA parakstīt finansēšanas līguma grozījumus par projekta attiecināmo izmaksu kvotas palielināšanu par 135 000 EUR.

Riski

- Apkures sistēmas izbūves risinājuma aizkavēšanās var radīt termiņa kavējumu būvdarbu izpildei.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
Lasma.Papaurele@vni.lv

Būvprojekta ekspertīze
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena
15 675.00 EUR bez PVN)

Energosertifikāts
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena
1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un
būvnieks
AS «Būvuzņēmums Restaurators»
(līgumcena 997 104.58 EUR bez
PVN)

Būvuzraugs
SIA «Steelandglass»
(līgumcena 8 198,00 EUR bez PVN)

