

# Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)  
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m<sup>2</sup>**  
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

## Paveiktais

- 11.11.2021. nosūtīta pretenzija AS «Būvuzņēmums Restaurators» par 22.10.2021. konstatētajiem nenovērstajiem defektiem, kam dots novēršanas laiks līdz 30.11.2021.

- Ārpus ERAF:
- Norisinās remontdarbi 1.stāva foajē ( atbrīvotas telpas, nosegtas stikla fasādes, veikti demontāžas darbi, veikta griestu kronšteinu montāža, uzsākti betona grīdas labošanas darbi un elektromontāžas darbi).

## Plānotais

- Defektu novēršana.

## Riski

- Veicamo remontdarbu dēļ traucēts mācību process.



Projekta vadītāja  
**Lāsma Pāpaurele**

+371 26744029  
 Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:  
**SIA «JaunRīga ECO»**  
 (līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:  
**SIA «Inspecta Latvia»**  
 (līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:  
**AS «Būvuzņēmums Restaurators»** (līgumcena:  
 1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:  
**SIA «JaunRīga ECO»**  
 (līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:  
**SIA «Steelandglass»** (līgumcena: 8 198,00 EUR  
 bez PVN)

Ārpus ERAF:  
 Ventilācijas būvdarbi- **SIA «Certus»** 44 034,43  
 EUR bez PVN, būvuzraudzība **SIA «BaltLine  
 Globe»** 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **AS «Būvuzņēmums  
 Restaurators»** 238 866,15 EUR bez PVN.

