

# Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJAS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)  
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m<sup>2</sup>**  
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

## Paveiktais

- Uzsākti ventilācijas izbūves darbi.
- Turpinās materiālu skaņošana ventilācijas darbu veikšanai.
- Parakstīts Objekta pieņemšanas nodošanas akts.
- 10.08.2021. Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.525 piešķīris finansējumu ventilācijas izbūvei un 1.stāva foajē remontdarbiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
- Tiek gatavots finansēšanas līgums ar Kultūras ministriju.
- Iesniegts maksājuma pieprasījums Nr.8 CFLA.

## Plānotais

- Novērst būvniecības darbu defektus.
- Parakstīt līgumu par iekšējiem remontdarbiem.

## Riski

- veicamo remontdarbu dēļ traucēts mācību process.



Projekta vadītāja  
**Lāsma Pāpaurele**

+371 26744029  
Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:  
**SIA «JaunRīga ECO»**  
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:  
**SIA «Inspecta Latvia»**  
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:  
**AS «Būvuzņēmums Restaurators»**  
(līgumcena: 1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

**SIA «JaunRīga ECO»**  
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:  
**SIA «Steelandglass»** (līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

